



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๖๐/๒ หมู่ที่ ๔  
ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๙ ๙๐๒๕ ต่อ ๑๐๒ โทรสาร ๐ ๓๒๖๙ ๙๕๐๖

## คำนำ

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ใน การดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒-๓
บทที่ ๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/ประหยัดงบประมาณ)	๔-๘
บทที่ ๔ แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๙
บรรณานุกรม	

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ (ค่าเสื่อม) ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางสะพานน้อย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๒	๗๓.๓๓
๒. วิธีคัดเลือก	-	-
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง		๒๖.๖๗
รวม	๑๕	๑๐๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ รองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑,๘๒๗,๕๐๐.๐๐	๙๐.๘๕
๒. วิธีคัดเลือก		
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๙.๑๕
รวม	๒,๐๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๒,๐๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่จำนวนสูงสุดคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวนเงิน ๑,๘๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๕ รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๕

## ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการรับค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ค่าเสื่อม) พบว่า การจัดซื้อที่มีความล่าช้า เป็นการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวน (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเป็นการรวมครุภัณฑ์หลายรายการมาจัดซื้อร่วมกัน คณะกรรมการต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หลายรายการพร้อมกันทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการดำเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด

## ๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปลปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

จากการที่ซื้อครุภัณฑ์หลายๆ รายการร่วมกันทำให้ต้องใช้เวลานานในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า จึงทำให้ได้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับงานบริการผู้ป่วยล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

## ๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ (ค่าเสื่อม) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินได้รับจัดสรร ๒,๐๐๘,๑๔๖.๑๘ บาท (สองล้านแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสิบแปดสตางค์) และสมทบด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๓๕๓.๘๒ บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) ประหยัดงบประมาณ ๑๖,๖๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ (๐.๘๓%)

## ๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ควรมีการเตรียมความพร้อมในกระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วต่อการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางสะพานน้อย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
๒. วิธีคัดเลือก	-	-
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๑,๗๙๓	๑๐๐
รวม	๑,๗๙๓	๑๐๐

จำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑,๗๙๓ โครงการ แบ่งเป็นดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา	จำนวน ๔๖๐	โครงการ
๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน ๔๖๐	โครงการ
๒. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป	จำนวน ๔๒๙	โครงการ
๒.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน ๔๒๙	โครงการ
๓. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม	จำนวน ๕๑	โครงการ
๓.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน ๕๑	โครงการ
๔. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จำนวน ๙๓	โครงการ
๔.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน ๙๓	โครงการ

๕. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์และมีโซ่ยา	จำนวน	๒๕๓	โครงการ
๕.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	๒๕๓	โครงการ
๖. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	จำนวน	๕๙	โครงการ
๖.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	๕๙	โครงการ
๗. โครงการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ	จำนวน	๙๐	โครงการ
๗.๑ จัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ	จำนวน	๙๐	โครงการ
๘. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ	จำนวน	๑๖๐	โครงการ
๘.๑ จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ	จำนวน	๑๖๐	โครงการ
๙. โครงการจัดซื้อจัดจ้างค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	๒๔	โครงการ
๙.๑ จัดซื้อจัดจ้างค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	๒๔	โครงการ
๑๐. โครงการจัดซื้อจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	จำนวน	๒๔	โครงการ
๑๐.๑ จัดซื้อจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	จำนวน	๒๔	โครงการ

ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการ)	ร้อยละ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	-	-
๒. วิธีคัดเลือก	-	-
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๗,๗๕๒,๙๔๗.๔๙	๑๐๐
รวม	๒๗,๗๕๒,๙๔๗.๔๙	๑๐๐

จำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๒๗,๗๕๒,๙๔๗.๔๙ บาท

แบ่งเป็นดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา	จำนวน	๗,๖๕๕,๗๑๘.๒๐	บาท
๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	๗,๖๕๕,๗๑๘.๒๐	บาท
๒. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป	จำนวน	๓,๕๑๘,๗๒๗.๗๘	บาท
๒.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	๓,๕๑๘,๗๒๗.๗๘	บาท
๓. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม	จำนวน	๗๔๒,๔๔๐.๐๐	บาท
๓.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	๗๔๒,๔๔๐.๐๐	บาท
๔. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จำนวน	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์และมีโซ่ยา	จำนวน	๒,๔๙๒,๙๐๕.๖๓	บาท
๕.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	๒,๔๙๒,๙๐๕.๖๓	บาท

๖. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	จำนวน	๑,๔๓๗,๓๓๗.๙๑ บาท
๖.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำนวน	๑,๔๓๗,๓๓๗.๙๑ บาท
๗. โครงการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ	จำนวน	๙๒๖,๔๑๐.๑๕ บาท
๗.๑ จัดซื้อจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ	จำนวน	๙๒๖,๔๑๐.๑๕ บาท
๘. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ	จำนวน	๓,๕๘๙,๘๘๘.๗๖ บาท
๘.๑ จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ	จำนวน	๓,๕๘๙,๘๘๘.๗๖ บาท
๙. โครงการจัดซื้อจัดจ้างค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	๑,๘๔๒,๒๕๖.๑๓ บาท
๙.๑ จัดซื้อจัดจ้างค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	๑,๘๔๒,๒๕๖.๑๓ บาท
๑๐. โครงการจัดซื้อจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	จำนวน	๓,๓๘๖,๒๕๗.๙๒ บาท
๑๐.๑ จัดซื้อจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	จำนวน	๓,๓๘๖,๒๕๗.๙๒ บาท

(จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์)

## ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละหมวดรายการเป็นไปตามแผนค่าใช้จ่ายที่ได้จัดทำไว้ตาม Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่มีความล่าช้าในบางโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ และไม่ทันกับความต้องการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

## ๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปลักษณะ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์, งานจ้างเหมาบริการและปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ยังขาดผู้มีความรู้ความชำนาญในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ และรายละเอียดแบบรูปรายการ (TOR) ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า หน่วยบริการไม่พึงพอใจและไม่ทันกับความต้องการใช้ในงานบริการผู้ป่วย

## ๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามรายหมวด ๑๐ หมวด ผู้บริหารได้ดูความจำเป็นและความสำคัญในการใช้และการให้บริการเป็นรายการเพื่อพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อสิ่งจ้าง รายการที่มีความจำเป็นและทดแทนได้ รายการที่ยังสามารถใช้งานได้ จะไม่อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประหยัดงบประมาณ และเร่งรัดให้มีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว ปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง



#### ๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุม และควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีกระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วต่อการจัดซื้อจัดจ้าง